

АКТ №2

По результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения»

с. Шульнды

«09» сентября 2018 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия

1.1 Концессионное соглашение от 15.10.2013г. №1 (п.п. 50,51,52);

1.2 Распоряжение управление ресурсов и инфраструктуры от 23.12.2013г. № 980-р.

2. Предмет контрольного мероприятия

2.1 Концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения от 15.10.2013г., заключенное между Управлением ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района, выступающего от имени собственника муниципального имущества МО «Сивинский муниципальный район» и ООО «СтройИнвест»

2.2 Инвестиционная программа организации деятельности по поставке тепловой энергии и обеспечения необходимого теплового режима в зданиях Потребителя:

1) МБОУ «Малосивинская основная общеобразовательная школа»

2) МУК Сивинского сельского поселения «Центр культуры и досуга»

3. Объект контрольного мероприятия

ООО «СтройИнвест»

4. Комиссия

Состав комиссии:

Председатель комиссии - директор МБУ «ЦОМУ» Климин А. В.

Члены комиссии - инженер МБУ «ЦОМУ» Рябков К. В.; инженер МБУ «ЦОМУ» Русецких А.В..

5. Проверяемый период деятельности.

С 15.10.2013 года по 03.05.2018 года.

6. Вопросы контрольного мероприятия.

6.1 Оценка процесса исполнения концессионное соглашение №1 от 15.10.2013г., заключенное между Управлением ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района, выступающего от имени собственника муниципального имущества МО «Сивинский муниципальный район» и ООО «СтройИнвест».

7. Срок проведения контрольного мероприятия

С 27.04. 2018года по 03.05. 2018года.

8. В ходе проведения контрольного мероприятия были использованы

8.1 Приложение №1 концессионного соглашения №1 от 15.10.2013года в отношении системы объектов теплоснабжения.

8.2 приложение № 3 концессионного соглашения №1 от 15.10.2013 года в отношении системы объектов теплоснабжения (перечень мероприятий по реконструкции, модернизации системы теплоснабжения; расположенного в здании гаража котельного оборудования; тепловых сетей) находящихся по адресу: Пермский край. Сивинский район, с.Шульнды, ул. Ленина 18а.

9. Анализ выполнения инвестиционной программы объектов теплоснабжения с. Шульнды ООО «СтойИнвест» на 2013-2017годы.

В ходе проведения контрольного мероприятия, изучив предоставленные комиссии материалы, установлено следующее. По результатам открытого конкурса, состоявшегося 11.10.2013г., на основании Распоряжения управления ресурсов и инфраструктуры от 11.10.2013г. №701-ра заключено Концессионное соглашение №1 от 15.10.13г. с ООО «СтойИнвест». По условиям соглашения

концессионер обязался за счет собственных средств создать и реконструировать недвижимое имущество, а так же осуществить иные действия по модернизации и развитию, инвестировав в указанные работы 1 480 000 рублей в срок до 15.10.2017 года.

Инвестиционная программа организации теплоснабжения предприятия ООО «СтройИнвест» на 2013-2017г. утверждена директором ООО «СтройИнвест» и согласована Главой администрации МО «Сивинский муниципальный район» и разработана согласно условию Концессионного соглашения на 5 лет.

В соответствии утвержденной программой организации теплоснабжения предприятия ООО «СтройИнвест» на 2013-2017г. на текущий период должны быть выполнены в полном объеме на общую сумму 1 480 000 рублей. Согласно предоставленных актов выполненных работ, Кс-2,Кс-3 на объектах выполнено работ на общую сумму 1 637 835,16 рублей.

10. Выводы и предложения

Согласно Концессионного соглашения № 1 от 15.10.2013г финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на период 2013-2017гг предусматривает сумму в размере 1480000 рублей. Работы выполнены согласно актов выполненных работ, Кс-2,Кс-3 на общую сумму 1 637 835,16 рублей, что не противоречит условиям финансирования Концессионного соглашения №1 от 15.10.2013г..

На основании изложенного комиссия приходит к выводу, что финансовые обязательства ООО «СтройИнвест» выполнили.

Председатель комиссии:

Климин А. В. директор МБУ «ЦОМУ»

Члены комиссии:

Рябков К.В. инженер МБУ «ЦОМУ»

Русецких А.В. инженер МБУ «ЦОМУ»

