

АКТ № 1

по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения»

с. Шульнды

11 апреля 2016 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия

- 1.1. Концессионное соглашение от 15.10.2013 г. № 1 (п.п. 50,51, 52);
- 1.2. Распоряжение управления ресурсов и инфраструктуры от 23.12.2013 № 980-р.

2. Предмет контрольного мероприятия

- 2.1. Концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения от 15.10.2013г., заключенное между Управлением ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района, выступающего от имени собственника муниципального имущества МО «Сивинский муниципальный район» и ООО «СтройИнвест»
- 2.2. Инвестиционная программа организации деятельности по поставке тепловой энергии и обеспечение необходимого теплового режима в зданиях Потребителя:

- 1) МБОУ «Малосивинская средняя общеобразовательная школа»
- 2) МУК Сивинского сельского поселения «Центр культуры и досуга»

3. Объект контрольного мероприятия

ООО «СтройИнвест»

4. Комиссия

Состав комиссии:

Председатель комиссии – директор МБУ «ЦОМУ» Туров Н.М.

Члены комиссии – инженер МБУ «ЦОМУ» Рябков К.В.; инженер МБУ «ЦОМУ»

Русецких А.В..

5. Проверяемый период деятельности

С 15.10.2013 года по 11.04.2016 года.

6. Вопросы контрольного мероприятия

6.1. Оценка процесса исполнения концессионного соглашения №1 от 15.10.2013г., заключенного между Управление ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района, выступающего от имени собственника муниципального имущества МО «Сивинский муниципальный район» и ООО «СтройИнвест»

7. Срок проведения контрольного мероприятия

С 21.03.2016 года по 11.04.2016 года.

8. В ходе проведения контрольного мероприятия были использованы

7.1. Приложение №1 концессионного соглашения №1 от 15.10.2013 года в отношении системы объектов теплоснабжения.

7.2: Приложение №3 концессионного соглашения №1 от 15.10.2013 года в отношении системы объектов теплоснабжения (перечень мероприятий по реконструкции(модернизации)системы теплоснабжения(расположенного в здании гаража котельного оборудования, тепловых сетей, теплопотребляющих установок), расположенного по адресу: Пермский край, Сивинский район, с. Шулынды, ул. Ленина, 18а).

9. Анализ выполнения Инвестиционной программы объектов теплоснабжения с.Шулынды ООО «СтройИнвест» на 2013-2017 годы.

В ходе проведения контрольного мероприятия, изучив предоставленные в распоряжение комиссии материалы, установлено следующее. По результатам открытого конкурса, состоявшегося 11.10.2013г., на основании Распоряжения управления ресурсов и инфраструктуры от 11.10.2013г № 701-ра заключено Концессионное соглашение №1 от 15.10.2013г. с ООО «СтройИнвест». По условиям соглашения концессионер обязался за счет собственных средств создать и реконструировать недвижимое имущество, а также осуществить иные действия по модернизации и развитию, инвестировав в указанные работы 1 480 000 рублей в срок до 15.10.2017 года, в том числе 100 000 рублей в течение первого года, 880 000 рублей – в течение трех лет, 500 000 руб. в течение пяти лет.

Инвестиционная программа организации теплоснабжения предприятия ООО «СтройИнвест» на 2013г.-2017г. утверждена директором ООО «СтройИнвест» и согласована Главой администрации МО «Сивинский муниципальный район» и разработана согласно условию Концессионного соглашения на 5 лет.

В соответствии с Утвержденной Инвестиционной программой организации теплоснабжения предприятия ООО «СтройИнвест» на 2013г.-2017г. на текущий период должны быть выполнены работы на общую сумму 980 000 рублей. Согласно представленных актов выполненных работ, Кс-2, Кс-3 на объектах выполнено работ на общую сумму 1587012,69 рублей.

10. Выводы и предложения

Согласно Концессионного соглашения №1 от 15.10.2013г финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на период 2013-2017гг предусматривает сумму в размере 1480000 рублей, на текущий период на общую сумму 980 000 рублей. Фактически выполнены работы согласно актов выполненных работ, Кс-2, Кс-3 на общую сумму 1637835,16 рублей, что не противоречит условиям финансирования Концессионного соглашения №1 от 15.10.2013г.

На основании изложенного комиссия приходит к выводу, что финансовые обязательства ООО «СтойИнвест» по Концессионному соглашению №1 от 15.10.2013г. выполняются.

Председатель комиссии:

Туров Н.М. директор МБУ «ЦОМУ»



Члены комиссии:

Рябков К.В. инженер МБУ «ЦОМУ»



Русецких А.В инженер МБУ «ЦОМУ»


